



**RAKENNUSVALVONTA  
LVI-TARKASTUS**

**Seinäjoki**

Alvar Aallon katu 10 60100 Seinäjoki Puhelin (06) 416 2111 rakennusvalvonta@seinajoki.fi

**IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA**

LUPA nro \_\_\_\_\_

**RAKENNUSPAIKKA**

Osoite

**IV-TYÖNJOHTAJA**

Nimi

Puhelin

Tarkastuksen suorittanut henkilö on todennut seuraavat asiakokonaisuudet toteutetuiksi rakennusluvan, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti siten, että MRA 50 § mukaiset olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Tämä asiakirja on MRA 77 § mukainen tarkastusasiakirja, joka liitetään loppukatselmuspöytäkirjaan. Mahdolliset poikkeamiset säännöstenmukaisuudesta sekä selvityksen poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä kirjataan tämän asiakirjan liitteeksi.

<b>SUORITETTU TEHTÄVÄ</b>	<b>Vastuuhenkilön allekirjoitus</b>	<b>Päivämäärä</b>
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu		
Ilmanvaihtosuunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu		
Kanaviston asennustarkastus on suoritettu		
Tiiveyskoe on suoritettu tai käytetty vähintään C-luokan kanavaosia		
Lämmön-/paloeristeet tarkastettu		
Kanavavarusteet tarkastettu. Palopellit, äänenvaimentaja, säätöpellit		
Kanaviston puhdistettavuus ja huollettavuus varmistettu		
Tulisijalle ja erityispoistoille on järjestetty riittävä korvausilma		
Koneellisen ilmanvaihdon tulo/poistoilmaventtiilit tarkastettu		
Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu		
Ilmamäärien mittaaminen ja säätö suoritettu, pöytäkirja		
Toimintakoe suoritettu, järjestelmän käytettävyyden eri tehoilla varmistettu		
Rakennuksen paineisuus suhteessa ulkoilmaan on tarkastettu		
Iv-järjestelmä on todettu suunnitelmanmukaiseksi ja ajantasaiset suunnitelmat on talokansiossa		
Loppukatselmus pidetty		