



Rakennuspaikan osoite _____	Lupa nro _____
Rakennettava kohde _____	
Työnjohtaja _____	Puh _____

MRL 150 §:n mukaan rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tämä lomake on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen. Kopio lomakkeesta liitetään kiinteistön asiakirjoihin. Tarkastusasiakirjan lisäksi vastaavia työnjohtajia kehoitetaan pitämään omaa yksityiskohtaisempaa työmaapäiväkirjaa.

Nro	Toimenpide	Pvm	Nimikirjoitus
1	Rakennuslupa myönnetty, lupapäätökseen perehdytty ja lainvoimaisuus tarkistettu		
2	Rakennuslupan edellyttämät vastuuhenkilöt on hyväksytetty rakennusvalvonnassa.		
3	Rakenne-, kosteudenhallinta ja LVIS-suunnitelmat on tehty, toimitettu työmaalle ja läpikäyty asianosaisten kanssa.		
4	Aloituskokous pidetty.		
5	Aloituskokouspöytäkirja on käyty hankkeeseen ryhtyvän sekä nimettyjen vastuuhenkilöiden kanssa läpi.		
6	Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tehty.		
7	Rakennuksen korkeusaseman tarkastus on suoritettu.		
8	Pohjakatselmus pidetty, kun pintamaat on poistettu. Maapohjan kantavuus on todettu riittäväksi.		
9	Pohjatäyttö on toteutettu suunnitelman mukaisesti kerroksittain tiivistettynä.		
10	Kapillaarikatko on toteutettu suunnitelman mukaisesti.		
11	Perustuksen betoniterästen asennukset ja muottien tuennat sekä sokkelikorko on tarkistettu ja hyväksytty ennen valuja.		
12	Perustukset on toteutettu perustusleikkauksen ja perustussuunnitelmien mukaisesti.		
13	Rakennuksen sijaintikatselmus on pidetty.		
14	Salaojien ja routaeristeiden asennus on hyväksytty ja perusmuurin ympäristäyttö tehty ja hyväksytty.		
15	Lattiaeristeet, -raudoitus, -tekniikka, lattia / sokkeli- ja alapohjan läpivientitiivistykset sekä radonputket on tarkistettu ennen valuja.		
16	Kantavat rakenteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti		
17	Palo-osastoinnit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.		
18	Ulkona käytetyt liittimet on vähintään kuumasinkittyjä ja painekyllästetyn puun liittimet on vähintään ruostumattomia.		
19	Rakennekatselmus on suoritettu.		
20	Vesikattorakenteet aluskatteineen, vesikattovarusteineen ja läpivienteineen on asennettu ja tarkistettu.		
21	Julkisivurakenteet tuuletusväleineen on asennettu ja tarkistettu.		
22	Rakennuksen yläpohjan tuuletus, tuulenohjaimet, lintuverkot, kulkureiitit piipulle ja huollettaville kohteille yms. on tarkastettu.		

Nro	Toimenpide	Pvm	Nimikirjoitus
23	Lämpöeristeet on asennettu ja tarkistettu.		
24	Höyryn- tai ilmansulun sekä läpivientitiivistyksien asennus on hyväksytty.		
25	Savuhormien, tulisijojen ja kiukaiden turvaetäisyydet, korvausilman saanti ja palosuojaukset on hyväksytty.		
26	Rakenteiden pinnoitettavuus on varmistettu kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti.		
27	Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet vesieristeineen hyväksytty sekä kuivan ja kostean tilan erottaa tulvakynnys.		
28	Portaat, kaiteet, varatiet , turva- ja palolasi-ikkunat ja turvallisuusvarusteet ovat määräysten mukaiset.		
29	LVIS asennukset on suoritettu ja tarvittavat pöytäkirjat suoritetuista tarkastuksista / selvityksistä on laadittu.		
30	Rakennusmateriaalien tuote- ja kelpoisuus-selvityksistä koottu kansio on laadittu.		
31	Käyttö- ja huolto-ohjekirja on laadittu. Perehdytykset on suoritettu.		
32	Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus) on suoritettu.		
33	Hulevesijärjestelmä on tarkistettu. Rakennusten vieressä kallistus 1:20 vähintään 3m:n matkalla.		
34	Kiinteistön ajoliittymän (rumpu, sijainti, leveys) sekä rajaojen toimivuus tarkistettu. Pintavedet eivät valu naapurin tontille.		
35	Rakennus ja pihat on toteutettu rakennuslupapiirustusten ja -ehtojen mukaisesti.		
36	Rakennusaikaiset muutokset on päivitetty energiatodistukseen ja uusi energiatodistus on liitetty sähköiseen lupajärjestelmään.		
37	Energiatodistus tallennettu energiatodistustietojärjestelmään (Alkuperäinen/päivitetty).		
38	Sisäverkoista on laadittu tarkastuspöytäkirja ja se on luovutettu tilaajalle.		
39	Ajantasaiset suunnitelmat, selvitykset ja pöytäkirjat on kerätty talokansioon.		
40	Kosteudenhallinnan varmentaminen on suoritettu.		
41	Rakennus/rakennukset ovat loppukatselmusta varten valmiit.		
Huomautuksia			